

鲁山县边远艰苦地区农村学校教师  
周转宿舍建设（二期）项目

绩效评价报告

项目名称：鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周  
转宿舍建设（二期）

项目单位：鲁山县教育体育局

委托单位：鲁山县财政局

评价机构：河南知行财通绩效评价咨询有限公司

2023 年 12 月

## 目 录

绩效评价总览表 .....	1
一、基本情况 .....	5
（一）项目立项背景及目的、项目主要内容 .....	5
（二）资金投入和使用情况、项目实施情况 .....	7
（三）项目组织管理 .....	10
（四）项目利益相关方 .....	11
（五）项目绩效目标 .....	12
二、绩效评价结论 .....	12
（一）综合评价情况 .....	12
（二）评价结论 .....	13
三、主要成效及经验 .....	13
四、存在的主要问题 .....	14
五、改进建议 .....	16
六、其他需要说明的问题 .....	18
附件一 绩效评价工作开展情况 .....	20
附件二 绩效评价指标分析 .....	31
附件三 项目绩效评价指标体系评分表 .....	51
附件四 满意度调查问卷分析报告 .....	66
附件五 现场照片 .....	70

## 鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目 绩效评价总览表

<b>一、项目预算资金安排和使用情况</b>	
项目名称: 鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目	
实施单位: 鲁山县教育体育局	主管单位: 鲁山县教育体育局
2022 年度预算资金安排	870 万元
当年实际支出	118.12 万元
预算执行率	13.58%
<b>二、项目绩效目标</b>	
<b>(一) 绩效目标</b>	
通过项目实施有效推进城乡教育均衡发展,保障教师基本居住条件,优化教师生活环境,解决教职工的后顾之忧,稳定教师队伍,使广大教师安心下来更好工作,激发他们扎根基层、教书育人的热情,不断增强师资力量。	
<b>(二) 主要指标</b>	
产出指标: 三十五中工程完工量 100%, 梁洼一小工程完工量 100%, 马楼二小工程完工量 100%, 马楼四小工程完工量 100%, 熊背八小工程完工量 100%, 尧山四小工程完工量 100%, 张官营三小工程完工量 100%, 张管营十四小工程完工量 100%, 张良六小工程完工量 100%, 张良十小工程完工量 100%; 三十五中工程质量验收合格率 100%, 梁洼一小工程质量验收合格率 100%, 马楼二小工程质量验收合格率 100%, 马楼四小工程质量验收合格率 100%, 熊背八小工程质量验收合格率 100%, 尧山四小工程质量验收合格率 100%, 张官营三小工程质量验收合格率 100%, 张管营十四小工程质量验收合格率 100%, 张良六小工程质量验收合格率 100%, 张良十小工程质量验收合格率 100%; 项目工期 ≤180 天, 项目款支付及时性 100%。	
效益指标: 项目实施促进项目相关产业发展; 改善农村教师生活条件; 稳定教师队伍; 促进城乡教育均衡发展; 受益教师满意度 ≥90%。	
<b>三、实施成效</b>	
(一) 重视农村教育发展事业,加大边远艰苦地区农村教育投入,从保障教师生活水平,改善教师生活条件入手,积极筹措资金组织实施教师周转宿舍建设,为农村留住优秀教师积极创造条件,为他们扎根乡村解除后顾之忧,稳定教师队伍,为缩小城乡教育差距精准发力。	
(二) 项目立项依据充分,依据 2022 年 4 月 27 日鲁山县发展和改革委员会《关于转发下达教育强国推进工程 2022 年中央预算内投资计划通知》(鲁发改〔2022〕29 号)立项;立项程序规范,首先由鲁山县教育体育局向鲁山县发展和改革委员会呈	

报关于《鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目实施方案的请示》（鲁教体〔2019〕238号），其后鲁山县发展和改革委员会于2019年8月16日对该项目进行批复（鲁发改〔2019〕70号）；预算编制合理，《建设项目招标控制价汇总表》及《单项工程招标控制价汇总表》等内容显示项目预算编制经过了全面详细的计算与分析。

#### 四、主要问题及有关建议

##### （一）主要问题

##### （一）资金使用规范性有待提高，支付进度缓慢。

1. 资金的拨付有比较完整的审批程序和手续，但存在部分内容缺失现象，比如《鲁山县第三十五初级中学教师周转宿舍教育专项资金拨款审批表》、《鲁山县梁洼第一小学教师周转宿舍教育专项资金拨款审批表》的施工单位开户银行及施工单位开户银行账号缺少。

2. 项目预算资金870万元，其中中央财政专项补助资金693万元，县级财政资金177万元。截止目前，由于县级财政资金紧张，项目县级配套资金未到账，中央专项资金支付118.12万元，支付进度13.58%。施工合同约定：合同生效后按工程进度付款，工程开工，全部主体完成，经验收合格后，付至合同价的60%，内外粉刷完成，付至合同价的75%，工程竣工验收合格后，付至合同价的97%，剩余款项一年内付清。因此项目资金未按照合同约定时间节点进行支付。

##### （二）管理制度执行未落实到位。

1. 项目单位未就项目制定绩效目标及指标，未进行项目绩效监控评价及项目支出绩效自评，不符合绩效管理制度规定，缺少熊背八小工程监理资料、张官营十四小工程监理资料，缺少各单项工程设计合同等资料，缺少各个单项工程阶段性验收报告或鉴定书，缺少施工台账、开工单、材料进场质量验收合格证明，张官营十四小施工合同未约定项目开工及竣工日期，张官营十四小、张良六小合同签订日期缺少等，项目监控、验收等资料不齐全，个别内容不规范。

2. 项目批复规定及施工合同约定项目工期为6个月（180天），但是通过现场调研，马楼第二小学、马楼第四小学建设工程于2023年2月开工，2023年8月竣工，建设工期满足≤180天标准，其余第三十五中学、梁洼一小、熊背八小、尧山四小、张官营三小、张官营十四小、张良六小、张良十小建设工程未如期完工。

##### （三）个别单项工程成本控制不严。

鲁山县发展和改革委员会关于转发下达教育强国推进工程2022年中央预算内投资计划的通知》（鲁发改〔2022〕29号）文件显示马楼四小工程建设预算成本为53万元，张官营十四小工程建设预算成本为35万元，但是结合各单项工程招投标控制价资料及项目施工合同，马楼四小合同金额为54.19万元，不满足≤53万元指标；张官营十四小合同金额为35.25万元，不满足≤35万元指标，上述两所学校建设工程成本控制不严。

##### （四）项目施工进度缓慢。

由于受经济下行压力影响，县财政收入渠道变窄，金额变小，在一定程度上影响了项目资金的拨付，进而导致项目施工进度缓慢，未能在规划时间内完成项目计划建

设任务，使项目未能充分发挥社会效益。截止目前，除马楼二小建设工程及马楼四小建设工程完工，其他建设工程均未施工完毕。

**（二）有关建议**

**（一）加强资金使用规范性管理，提高资金支付进度。**

资金支付要程序规范、资料齐全、内容完整，资金支付进度要紧跟项目施工进度，充分发挥资金效益。

一是项目单位要加强对项目资金支付的管理，确保资金支付报账资料齐全，审批程序规范，加强对资料内容的审核，保证不出现内容缺失、逻辑混乱情况。

二是加强项目资金管理。充分履行项目管理职责，加强与财政部门的沟通，积极推进项目资金拨付工作，争取项目资金早日拨付到账。制定项目施工进度表，加强对时间节点施工进度的验收与考核，落实施工合同有关资金支付约定内容，充分发挥资金效益。

**（二）加强项目管理，确保项目实施质量。**

一是加强项目管理，认真履行项目实施程序，对于项目申报资料，及时进行审核和归档，加强对申报文本的核查，避免出现涂改现象，确保申报手续规范。

二是加强项目档案管理，做好项目审批、实施、验收等各环节有关文件资料的收集、整理、归档、移交等工作，确保资料真实无遗漏。另外，项目单位要明确相关人员责任，加强项目监督力度，定期对项目实施情况进行监督审查，确保项目质量。

三是规范文档内容填写。对项目资料内容进行审查，有关数据要准确，内容要完整，格式要规范，避免出现漏写、错写等现象。

**（三）加强项目成本管控。**

项目成本不仅总体成本要合理控制，单项工程成本也要严格把关，不能超出预算范围。预算单位要严格按照项目批复额度进行控制，编制项目总体成本控制表及单项工程成本控制表，把成本控制落实到项目实施的每一个环节，每一份施工材料。

**（四）努力推动项目施工进度向前推进。**

一是要加强对项目施工的管理，努力推动项目早动工、早实施、早落地。加强对项目施工进度管理，倒排工期，严格督促落实施工进度时间节点，争取项目早上完工投入使用。

二是要充分发挥资金在推动项目向前推进的作用，积极落实项目资金的拨付与支付，为项目顺利实施提供强有力的资金保障。

**五、评价得分和等级**

一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	12	100%
管理	23	17.49	76.04%
成本	10	9.71	97.1%

产出	35	21.65	61.86%
效益	20	15.33	76.65%
合计	100	76.18	76.18%
绩效评价得分： <b>76.18</b> 评价结果等级： <b>中</b>			

# 鲁山县边远艰苦地区农村学校教师 周转宿舍建设（二期）项目 绩效评价报告

为进一步加强财政预算支出管理，提高财政资金使用效益，提升公共服务质量，依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共平顶山市委 平顶山市人民政府关于全面推进预算绩效管理实施方案》（平发〔2021〕6号）、鲁山县财政局关于印发《鲁山县县级预算绩效管理办法》等6个办法的通知》（鲁财字〔2021〕101号）等文件精神，我公司受鲁山县财政局委托，组织相关专业人员成立绩效评价组，遵循客观、公正、科学的评价原则，通过访谈、现场调研、问卷调查、数据分析、综合论证等必要的工作程序，对鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目开展绩效评价工作。具体报告内容如下：

## 一、基本情况

### （一）项目立项背景及目的、项目主要内容

#### 1. 项目立项背景及目的

实现社会主义现代化，科技是关键，教育是基础。近些年来，

国家逐步健全义务教育健全机制，实施了农村义务教育薄弱学校改造计划、农村初中改造工程等一系列教育重大工程项目，改善了农村义务教育学校办学条件。但是，随着城镇化进程的加快及计划生育政策的放宽，学校适龄入学儿童快速增加，教师数量亦随之增加，加之边远地区学校远离城镇，交通不便，教师除当地人之外均需在学校住宿。现有农村学校很多还没有教师周转宿舍，食宿条件还很简陋，很多农村学校教师周转宿舍等生活设施不足，教师队伍不够稳定，成为我国教育事业发展的薄弱环节。为贯彻执行中央、河南省委、省政府关于实施农村教师周转宿舍建设工程的政策，近些年来，平顶山市进一步加大对学校生活基础服务设施的投入，特别是实施了对农村义务教育的经费保障机制改革，不少学校新建、扩建了教学楼、宿舍和食堂，农村学校办学的基本条件得到了极大的改善，但很多乡镇学校教师的工作、生活条件没有明显改善，教师工作和生活环境不容乐观。很多外地教师居家较远，交通不便，只能在外面租民房，存在年轻老师留不住、不安心等问题，严重影响了教师的生活质量和工作积极性，很大程度上影响了学校教师队伍的稳定、学校规模的扩大和综合实力的提高。

项目实施后，将有效推进城乡教育均衡发展，保障教师基本居住条件，优化教师生活环境，形成良好的居住氛围，改善办学条件和校园环境，解决教职工的后顾之忧，稳定教师队伍，使广

大教师安心下来更好工作，激发他们扎根基层、教书育人的热情，不断增强师资力量。

## 2. 项目主要内容

鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目涉及项目学校 10 个，建设教师周转宿舍 99 套，总建筑面积 3465 平方米。建设内容包括项目土建工程以及直接相关的配套工程，建筑结构为砖混结构。

### （二）资金投入和使用情况、项目实施情况

#### 1. 资金投入和使用情况

##### （1）资金投入情况

依据鲁山县教育专项资金拨款申请表、财政国库支付中心支出结报单、财政国库支付结算凭证、记账凭证、项目资金明细账，鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目共投入中央专项资金 118.12 万元，其中 2023 年 6 月 30 日收到中央预算内 103 万元，2023 年 10 月 31 日收到中央预算内资金 15.12 万元。具体明细见表 1：

表 1 财政资金投入明细表

序号	预算科目	投入日期	金额（万元）
1	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目支出	2023 年 6 月 30 日	45
2	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建	2023 年 6 月 30 日	58

	设（二期）项目支出		
3	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目支出	2023年10月31日	15.12
合 计			118.12

## （2）资金使用情况

根据鲁山县教育体育局提供的财务资料，该项目共支付项目工程款 118.12 万元，具体明细见表 2：

表 2 项目资金支付明细表

序号	支付内容	建设单位	施工单位	合同金额（万元）	支付日期	支付金额（万元）	支付进度
1	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目	鲁山县梁洼中心校（第一小学）	河南省港灿建设集团有限公司	115.92	2023/6/30	58	50.03%
2	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目	鲁山县第三十五中学	河南省港灿建设集团有限公司	91.79	2023/6/30	45	29.24%
3	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目	鲁山县马楼中心校（第二小学）	河南豫旺建筑工程有限公司	84.6	——	0	49.02%
4	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师	鲁山县马楼中心校（第四小	河南石纳建设工程有限公司	54.19	——	0	0%

	周转宿舍建设（二期）项目	学）					
5	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目	熊背中心校（第八小学）	河南华尧建设工程有限公司	52.75	——	0	0%
6	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）	尧山中心校（第四小学）	河南绿鼎建筑工程有限公司	85.94	2023/10/31	15.12	17.59%
7	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）	张官营中心校（第三小学）	河南佰景建筑工程有限公司	112.7	——	0	0%
8	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）	张官营中心校（第十四小学）	河南和泽远建设工程有限公司	35.25	——	0	0%
9	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）	张良中心校（第六小学）	河南一朋建设工程有限公司	51.1	——	0	0%
10	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）	张良中心校（第十小学）	河南伟亚建筑工程有限公司	86.22	——	0	0%
合 计						118.12	

## 2. 项目实施情况

（1）按照《鲁山县发展和改革委员会关于转发下达教育强国推进工程 2022 年中央预算内投资计划的通知》（鲁发改〔2022〕29 号），对项目预算资金、建设内容进行了规划。明确各个学校教师周转宿舍建设套数、建筑面积。

（2）根据《单项工程招标控制价汇总表》、《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》，预算单位对项目投资金额进行了详细、明确的估算，使项目预算资金更加科学合理。

（3）根据项目资料，建设工程在梁洼第一小学、第三十五中学、马楼第二小学、马楼第四小学、熊背第八小学、尧山第四小学、张官营第三小学、张官营第十四小学、张良第六小学、张良第十小学开展，截止目前，只有马楼第二小学及马楼第四小学教师周转宿舍建设已完工，其他均未完工。

### （三）项目组织管理

鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目实施地点涉及鲁山县第三十五中学、梁洼第一小学、马楼第二小学、马楼第四小学、熊背第八小学、尧山第四小学、张官营第三小学、张官营第十四小学、张良第十小学及张良第六小学。具体情况如下：

1. 项目申请及批复。鲁山县教育体育局向鲁山县发展和改革委员会呈报工程实施方案请示，鲁山县发展和改革委员会对项目实施方案进行批复，就项目实施内容、建设期限、投资规模、招

标方案、实施要求等作出规定。文件批复有效期 2 年到期后，鲁山县发展和改革委员会于 2022 年 4 月 27 日重新下发《关于转发下达教育强国推进工程 2022 年中央预算内投资计划的通知》（鲁发改〔2022〕29 号）

2. 组织开展项目招投标。项目分为十个施工标段，各标段经过公开招标方式确定中标单位，签订施工合同。施工单位按照施工标准规定组织施工，填写施工日志，监理单位根据监理工作职责参与项目监督与管理，填写监理日志，确保施工质量。

3. 制定项目管理办法。出具《鲁山县教育体育局关于落实校（园）长是校建工程质量第一责任人的若干意见》，制定《安全文明施工工地管理办法》及《学校建设项目实施规程》，为项目施工提供制度保证。

4. 项目工程款支付。依据施工合同规定及验收结果，组织申请中央预算内资金向项目施工单位支付。

#### （四）项目利益相关方

**项目拨款单位：**鲁山县财政局。主要负责衔接资金的日常监督、管理、拨付以及绩效评价。评价组将重点关注：鲁山县财政局对衔接资金使用监督检查情况、对项目绩效目标审核情况，是否及时根据下达的项目资金计划和项目进度核拨资金，以及是否指导同级行业主管部门加强资金监管和绩效管理。

**项目实施单位：**鲁山县教育体育局。主要负责项目前期考

察、论证、方案制定，项目申报、实施以及验收等工作。评价组将重点关注：鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目的真实性、合法性、有效性和完整性，项目日常监督检查、实施情况报送、项目后期跟踪管理情况；项目利益联结机制有效性以及综合效益实现情况。

**项目受益方：**鲁山县第三十三中学、鲁山县梁洼第一小学、鲁山县马楼第二小学、鲁山县马楼第四小学、鲁山县熊背第八小学、鲁山县尧山第四小学、鲁山县张官营第三小学、鲁山县张官营第十四小学、鲁山县张良第六小学及鲁山县张良第十小学全体教师。评价组将重点关注：项目实施后改善农村教师生活条件、稳定农村教师队伍、推进城乡教育均衡发展情况。

#### （五）项目绩效目标

预算单位未设置绩效目标，评价组依据项目内容，设置绩效目标为：通过项目实施有效推进城乡教育均衡发展，保障教师基本居住条件，优化教师生活环境，解决教职工的后顾之忧，稳定教师队伍，使广大教师安心下来更好工作，激发他们扎根基层、教书育人的热情，不断增强师资力量。

## 二、绩效评价结论

### （一）综合评价情况

整体来看，鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目立项依据充分、资金预算编制科学合理，一定程度

上发挥了项目实施的效益等。通过项目实施，有效促进了建材产业的发展，解决了部分人员的就业问题，同时为偏远艰苦地区教师坚守农村学校带去了希望与动力，为他们注入了一颗定心丸，一定程度上稳定了教师队伍，缩小了城乡教育发展差距。

经过分析，项目实施过程中仍存在管理规范有待提升，资金使用规范性及资金支付进度缓慢等问题。

## （二）评价结论

评价工作组根据项目单位提供的数据资料、访谈调查等获取的信息，对鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目支出进行了全面、系统、科学、客观公正的评价，该项目最终得分为 76.18 分，参照《鲁山县财政局关于印发〈鲁山县县级预算绩效管理实施办法〉等 6 个办法的通知》（鲁财字〔2021〕101 号），绩效评价结果等级为“中”。

鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目 绩效评价得分情况						
指标	项目决策	项目管理	项目成本	项目产出	项目效益	合计
分值	12	23	10	35	20	100
得分	12	17.49	9.71	21.65	15.33	76.18
得分率	100%	62.45%	97.1%	61.86%	76.65%	76.18%

## 三、主要成效及经验

（一）重视农村教育发展事业，加大边远艰苦地区农村教育投入，从保障教师生活水平，改善教师生活条件入手，积极筹措

资金组织实施教师周转宿舍建设，为农村留住优秀教师积极创造条件，为他们扎根乡村解除后顾之忧，稳定教师队伍，为缩小城乡教育差距精准发力。

（二）项目立项依据充分，依据 2022 年 4 月 27 日鲁山县发展和改革委员会《关于转发下达教育强国推进工程 2022 年中央预算内投资计划通知》（鲁发改〔2022〕29 号）立项；立项程序规范，首先由鲁山县教育体育局向鲁山县发展和改革委员会呈报关于《鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目实施方案的请示》（鲁教体〔2019〕238 号），其后鲁山县发展和改革委员会于 2019 年 8 月 16 日对该项目进行批复（鲁发改〔2019〕70 号）；预算编制合理，《建设项目招标控制价汇总表》及《单项工程招标控制价汇总表》等内容显示项目预算编制经过了全面详细的计算与分析。

#### 四、存在的主要问题

（一）资金使用规范性有待提高，支付进度缓慢。

1. 资金的拨付有比较完整的审批程序和手续，但存在部分内容缺失现象，比如《鲁山县第三十五初级中学教师周转宿舍教育专项资金拨款审批表》、《鲁山县梁洼第一小学教师周转宿舍教育专项资金拨款审批表》的施工单位开户银行及施工单位开户银行账号缺少。

2. 项目预算资金 870 万元，其中中央财政专项补助资金 693 万元，县级财政资金 177 万元。截止目前，由于县级财政资金紧

张，项目县级配套资金未到位，中央专项资金支付 118.12 万元，支付进度 13.58%。施工合同约定：合同生效后按工程进度付款，工程开工，全部主体完成，经验收合格后，付至合同价的 60%，内外粉刷完成，付至合同价的 75%，工程竣工验收合格后，付至合同价的 97%，剩余款项一年内付清。因此项目资金未按照合同约定时间节点进行支付。

## （二）管理制度执行未落实到位。

1. 项目单位未就项目制定绩效目标及指标，未进行项目绩效监控评价及项目支出绩效自评，不符合绩效管理制度规定，缺少熊背八小工程监理资料、张官营十四小工程监理资料，缺少各单项工程设计合同等资料，缺少各个单项工程阶段性验收报告或鉴定书，缺少施工台账、开工单、材料进场质量验收合格证明，张官营十四小施工合同未约定项目开工及竣工日期，张官营十四小、张良六小合同签订日期缺少等，项目监控、验收等资料不齐全，个别内容不规范。

2. 项目批复规定及施工合同约定项目工期为 6 个月（180 天），但是通过现场调研，马楼第二小学、马楼第四小学建设工程于 2023 年 2 月开工，2023 年 8 月竣工，建设工期满足  $\leq 180$  天标准，其余第三十五中学、梁洼一小、熊背八小、尧山四小、张官营三小、张官营十四小、张良六小、张良十小建设工程未如期完工。

## （三）个别单项工程成本控制不严。

鲁山县发展和改革委员会关于转发下达教育强国推进工程2022年中央预算内投资计划的通知》（鲁发改〔2022〕29号）文件显示马楼四小工程建设预算成本为53万元，张官营十四小工程建设预算成本为35万元，但是结合各单项工程招投标控制价资料及项目施工合同，马楼四小合同金额为54.19万元，不满足 $\leq 53$ 万元指标；张官营十四小合同金额为35.25万元，不满足 $\leq 35$ 万元指标，上述两所学校建设工程成本控制不严。

#### （四）项目施工进度缓慢。

由于受经济下行压力影响，县财政收入渠道变窄，金额变小，在一定程度上影响了项目资金的拨付，进而导致项目施工进度缓慢，未能在规划时间内完成项目计划建设任务，使项目未能充分发挥社会效益。截止目前，除马楼二小建设工程及马楼四小建设工程完工，其他建设工程均未施工完毕。

### 五、改进建议

#### （一）加强资金使用规范性管理，提高资金支付进度。

资金支付要程序规范、资料齐全、内容完整，资金支付进度要紧跟项目施工进度，充分发挥资金效益。

一是项目单位要加强对项目资金支付的管理，确保资金支付报账资料齐全，审批程序规范，加强对资料内容的审核，保证不出现内容缺失、逻辑混乱情况。

二是加强项目资金管理。充分履行项目管理职责，加强与财政部门的沟通，积极推进项目资金拨付工作，争取项目资金早日

拨付到账。制定项目施工进度表，加强对时间节点施工进度的验收与考核，落实施工合同有关资金支付约定内容，充分发挥资金效益。

## （二）加强项目管理，确保项目实施质量。

一是加强项目管理，认真履行项目实施程序，对于项目申报资料，及时进行审核和归档，加强对申报文本的核查，避免出现疏漏现象，确保申报手续规范。

二是加强项目档案管理，做好项目审批、实施、验收各环节有关文件资料的收集、整理、归档、移交等工作，确保资料真实无遗漏。另外，项目单位要明确相关人员责任，加强项目监督力度，定期对项目实施情况进行监督审查，确保项目质量。

三是规范文档内容填写。对项目资料内容进行审查，有关数据要准确，内容要完整，格式要规范，避免出现漏写、错写等现象。

## （三）加强项目成本管控。

项目成本不仅总体成本要合理控制，单项工程成本也要严格把关，不能超出预算范围。预算单位要严格按照项目批复额度进行控制，编制项目总体成本控制表及单项工程成本控制表，把成本控制落实到项目实施的每一个环节，每一份施工材料。

## （四）努力推动项目施工进度向前推进。

一是要加强对项目施工的管理，努力推动项目早动工、早实施、早落地。加强对项目施工进度管理，倒排工期，严格督促

落实施工进度时间节点，争取项目早上完工投入使用。

二是要充分发挥资金在推动项目向前推进的作用，积极落实项目资金的拨付与支付，为项目顺利实施提供强有力的资金保障。

## 六、其他需要说明的问题

### （一）关于评价责任的说明

项目评价的质量受限于项目单位提供资料的全面性和准确性，受客观因素的限制，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，在项目单位提供资料的基础上，结合现场调研做出评价结论。

### （二）关于影响本项目绩效评价局限性的说明

绩效评价指标体系中部分评价数据采用抽样的方式取得，受抽样范围的限制，评价情况与实际可能存在偏差。

### （三）提示报告使用者注意事项的说明

该绩效评价报告仅适用于对项目单位在绩效评价期间开展工作进行的绩效评价，不作为对项目单位审计、监察等其他工作的依据。

附件一 绩效评价工作开展情况

附件二 绩效评价指标分析

附件三 项目绩效评价指标体系评分表

附件四 绩效评价问题清单

附件五 满意度调查问卷分析报告

## 附件六 现场调研照片

河南知行财通绩效评价咨询有限公司

2023年12月30日

## 附件一 绩效评价工作开展情况

为全面贯彻落实现绩效评价有关要求，进一步强化绩效管理，提高财政资金使用效益，河南知行财通绩效评价咨询有限公司（以下简称“评价机构”）受鲁山县财政局委托，对鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目进行绩效评价工作，现将绩效评价工作开展情况汇报如下：

### 一、绩效评价目的、对象和范围

**评价目的：**本次绩效评价旨在了解鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目开展情况和绩效目标完成情况；评价项目实施各环节的合规性与合理性；总结本项目在工作开展中的成绩与经验；发现项目实施和财政涉农资金管理中的不足之处，并提出改进建议；进一步加强涉农资金管理，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

**评价对象：**鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目。

**评价范围：**鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目财政资金 870 万元。

### 二、绩效评价依据

#### 1. 中央层面：

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财豫〔2020〕10号）

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）

（4）《教育部、国家发改委关于印发“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》（发改社会〔2021〕671号）

（5）《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》（国发〔2012〕48号）、中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》

（6）教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划（2019-2020年）的通知》（教督厅〔2019〕1号）

## **2. 省级层面：**

（1）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）

（2）《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）

（3）《中共河南省委河南省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》（豫发〔2019〕13号）

（4）《河南省农村教师周转宿舍建设实施方案》

（5）《河南省农村教师周转宿舍建设规划（2020-2022）》

### 3. 市、县级层面：

（1）《中共平顶山市委 平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）

（2）《平顶山市财政局关于印发〈平顶山市市级预算绩效管理办法〉等6个办法的通知》（平财效〔2021〕5号）

（3）《平顶山市教育体育局 平顶山市财政局关于做好办好农村教师周转宿舍建设工作的通知》（平教体发规〔2020〕7号）

（4）《平顶山市发展和改革委员会关于转发下达教育强国推进工程2022年中央预算内投资计划的通知》（平发改社会〔2022〕138号）

（5）《鲁山县教育体育局关于呈报鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目实施方案的请示》（鲁教体〔2019〕238号）

（6）《鲁山县发展和改革委员会关于对鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目实施方案的批复》（鲁发改〔2019〕70号）

（7）《鲁山县发展和改革委员会关于转发下达教育强国推进工程2022年中央预算内投资计划的通知》（鲁发改〔2022〕29号）

### 4. 项目其他相关资料：

项目申报材料、项目审核材料、项目验收材料以及其他与项

目完成情况、绩效达成情况及资金管理相关的证明性材料等。

### 三、绩效评价指标体系及评价标准

#### （一）绩效评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、河南省财政厅印发《共性项目绩效指标体系（试行）》《鲁山县财政局关于印发〈鲁山县县级预算绩效管理办法〉等6个办法的通知》（鲁财字〔2021〕101号）等文件精神，绩效评价指标设置一级指标5个，二级指标12个，三级指标39个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标10分、管理指标20分、成本指标10分、产出指标40分、效益指标20分。指标体系框架见下表：

绩效评价指标体系框架

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
1	A 决策 (12分)	A1 项目立项 (2分)	A101 立项依据充分性	充分	2
2			A102 立项程序规范性	规范	2
3		A2 绩效管理 (4分)	A201 绩效目标合理性	合理	2
4			A202 绩效指标明确性	明确	2
5		A3 资金投入 (4分)	A301 预算编制科学性	科学	2
6			A302 资金分配合理性	合理	2
7	B 管理 (23分)	B1 资金管理 (11分)	B101 资金到位率	100%	3
8			B102 预算执行率	100%	5
9			B103 资金使用合规性	合规	5
10		B2 组织实施 (9分)	B201 管理制度健全性	健全	5
11			B202 制度执行有效性	有效	5
12	C 成本 (10分)	C1 经济成本 (10分)	C101 工程建设成本	≤870万元	10
13	D 产出 (40分)	D1 产出数量 (20分)	D101 三十五中工程完工量	100%	2.5

14			D102 梁洼一小工程完工量	100%	4
15			D103 马楼二小工程完工量	100%	2
16			D104 马楼四小工程完工量	100%	1
17			D105 熊背八小工程完工量	100%	1
18			D106 尧山四小工程完工量	100%	2
19			D107 张官营三小工程完工量	100%	3.5
20			D108 张管营十四小工程完工量	100%	1
21			D109 张良六小工程完工量	100%	1
22			D110 张良十小工程完工量	100%	2
23		D2 产出质量 (10分)	D201 三十五中工程质量验收合格率	100%	1
24			D202 梁洼一小工程质量验收合格率	100%	1
25			D203 马楼二小工程质量验收合格率	100%	1
26			D204 马楼四小工程质量验收合格率	100%	1
27			D205 熊背八小工程质量验收合格率	100%	1
28			D206 尧山四小工程质量验收合格率	100%	1
29			D207 张官营三小工程质量验收合格率	100%	1
30			D208 张官营十四小工程质量验收合格率	100%	1
31			D209 张良六小工程质量验收合格率	100%	1
32			D210 张良十小工程质量验收合格率	100%	1

33		D3 产出时效 (5分)	D301 项目建设工期	≤180天	2
34			D302 项目款支付及时性	100%	3
35	E 效益 (20分)	E1 经济效益 (2分)	E101 促进相关产业发展	有效	2
36			E2 社会效益 (8分)	E201 改善农村教师生活条件	有效
37		E202 稳定教师队伍		有效	2
38		E2023 城乡教育均衡发展		有效	2
39		E3 满意度 (10分)	E401 受益教师满意度	≥90%	10
合 计					100

## （二）评价标准

根据鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

### （1）计划标准

是指以项目申请时预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。基于这一标准，在考核时，如果指标的绩效情况达到或超过了预先的计划值，则赋予该指标最高的得分，否则酌情扣分。

### （2）行业标准

是指参照国家、部门公布的行业指标数据制定的评价标准。基于这一标准，在考核时，如果指标的绩效情况达到或超过了行业标准值，则赋予该指标满分，否则酌情扣分。

### （3）历史标准

是指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。基于这一标准，在考核时，如果指标的绩效情况超过了历史标准，则赋予该指标最高的得分，否则酌情扣分。

## 四、绩效评价原则、评价方法

### （一）绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### （二）绩效评价方法

根据鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目的实际情况，我们决定采取成本效益分析法、因素分析法、

公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

1. 成本效益分析法：

是指项目实施期间，投入、产出和效益进行关联性分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 因素分析法：

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。本次评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

3. 公众评判法：

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

## 五、绩效评价工作过程

### （一）评价前期准备阶段（2023年12月10日至12月15日）

1. 成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

2. 组织评价组人员进行业务培训，学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策，及有关项目实施依据、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

## （二）评价指标体系及方案设计阶段（2023年12月16日至12月20日）

1. 组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，充分考虑本项目的特点拟定《鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目绩效评价指标体系》。

2. 拟定的指标体系和实施方案，在征求鲁山县教育体育局和鲁山县财政局意见后，根据合理的反馈意见对实施方案和指标体系进行补充和完善，并将定稿后的评价实施方案提交鲁山县财政局。

## （三）评价实施阶段（2023年12月21日至12月25日）

在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

（1）评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

（2）对项目实施情况进行检查。

①在鲁山县教育体育局对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

②进行实地核实。

③实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等方式。

（3）评价内容：

①检查项目前期立项和决策的合理性、合规性、必要性；

②检查项目实施过程中的规范性和合法性；

③检查合同签署的完整性、严密性；

④检查项目组织机构、配套制度建设情况：是否有完善的管理制度包括资金管理、设备采购、固定资产、财务管理制度等。

⑤检查项目计划完成情况：完成的指标数据是否真实无误。

⑥检查项目的实施情况：项目实施是否符合绩效目标。

⑦检查项目管理情况：领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议；项目管理台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确；是否对项目实施情况和质量情况进行检查指导；是否按时报送信息。

⑧检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

⑨检查项目资金是否按有关财务会计制度执行，是否专账核算、专款专用；会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余等情况；专项资金使用是否有完整的审批程序，是否及时支付。

⑩检查项目的实际效益情况，包括社会效益、可持续发展效益等。

（4）结合检查情况，评价组将对项目进行人员访谈，进行项目的满意度问卷调查。

#### （四）评价报告阶段（2023年12月26日至12月30日）

评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制（百分制），根据评分结果评为优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（60分以下）四个级别。

1. 撰写报告。评价工作组按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

2. 提交报告。评价工作组在规定的时间内向鲁山县财政局提交初步绩效评价报告，经评审后修改完善并提交正式绩效评价报告。

3. 建立档案。评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

## 附件二 绩效评价指标分析

### 一、项目决策情况

决策类指标共包括 3 个二级指标，6 个三级指标，权重分 12 分，得分 12 分，得分率为 100%。主要考核项目立项、绩效管理及资金投入情况。各指标具体得分如下表：

项目决策指标得分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
1	A 决策	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	2	2	100%
2			A102 立项程序规范性	2	2	100%
3		A2 绩效管理	A201 绩效目标合理性	2	2	100%
4			A202 绩效指标明确性	2	2	100%
5		A3 资金投入	A301 预算编制科学性	2	2	100%
6			A302 资金分配合理性	2	2	100%
合 计				12	12	100%

#### （一）项目立项

##### 1. 立项依据充分性，该指标 2 分，得 2 分

根据《教育部、国家发改委关于印发“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》（发改社会〔2021〕671号）、《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》（国发〔2012〕48号）、中共中央、国务院印发《中国教育现代化 2035》、教育部办公

厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划（2019-2020年）的通知》（教督厅〔2019〕1号）、《河南省农村教师周转宿舍建设实施方案》、《河南省农村教师周转宿舍建设规划（2020-2022）》、《平顶山市教育体育局 平顶山市财政局关于做好弄好农村教师周转宿舍建设工作的通知》（平教体发规〔2020〕7号）、《鲁山县发展和改革委员会关于转发下达教育强国推进工程2022年中央预算内投资计划的通知》（鲁发改〔2022〕29号）等文件要求设立了本项目，项目政策依据充分，立项程序规范。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，项目立项与县教育局职责范围相符，属于部门履职所需。依据《鲁山县发展和改革委员会关于转发下达教育强国推进工程2022年中央预算内投资计划的通知》（鲁发改〔2022〕29号）等有关规定，本项目为中央预算内投资项目，为公益性项目，属于公共财政支持范围，《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）等有关规定，本项目符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

## 2. 立项程序规范性：该指标2分，得2分。

针对该项目，2019年8月15日，鲁山县教育体育局向鲁山县发展和改革委员会呈报关于《鲁山县边远艰苦地区农村学校教

师周转宿舍建设（二期）项目实施方案的请示》（鲁教体〔2019〕238号）；鲁山县发展和改革委员会于2019年8月16日对该项目进行批复（鲁发改〔2019〕70号），明确了项目名称、项目实施地点、项目投资及资金来源、建设规模与内容、招标初步方案等。另批复内容规定：本审批文件有效期限为2年，自审批之日起计算。在审批文件有效期内未开工建设项目的，应在审批文件有效期届满30日前向我委申请延期。项目在审批文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本审批文件自动失效。根据上述规定，审批文件有效期截止2021年8月16日，经查看项目实施资料，项目于2021年未开工建设，也未提出延期，故上述审批文件失效。依据2022年4月27日鲁山县发展和改革委员会《关于转发下达教育强国推进工程2022年中央预算内投资计划通知》（鲁发改〔2022〕29号），鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目被重新立项实施。综上所述，该项目立项符合国家相关政策，按照规定程序申请设立，立项资料及上级部门批复文件完整，经过了必要的集体决策。

## （二）绩效管理

### 1. 绩效目标合理性：该指标2分，得2分。

依据项目单位提供的项目资料及经过现场调研，预算单位按照《鲁山县财政局关于印发〈鲁山县县级预算绩效管理办法〉等6个办法的通知》（鲁财字〔2021〕101号）文件规定，制定了年

度项目绩效目标，绩效目标真实反映了项目实施内容；所制定绩效目标体现了项目产出及效益情况；对比《建设项目招标控制价汇总表》及《单项工程招标控制价汇总表》，绩效目标与项目预算投资额相匹配，因此该指标得满分。

**2. 绩效指标明确性：**该指标 2 分，得 2 分。

依据项目单位提供的项目绩效目标表及经过现场调研，预算单位制定的项目绩效指标全面、准确，能够全面反映项目内容；三级指标得设置与二级指标相匹配；三级指标的赋值明确、合理、可衡量，能够准确反映项目产出情况，易于考核，因此该指标得满分。

**（三）资金投入**

**1. 预算编制科学性：**该指标 2 分，得 2 分。

依据项目实施方案、鲁山县教体局十个小学周转房工程招标工程量清单及鲁山县发展和改革委员会《关于转发下达教育强国推进工程 2022 年中央预算内投资计划通知》（鲁发改〔2022〕29 号）有关鲁山县农村学校教师周转宿舍建设 2022 年中央预算内投资计划表，预算内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 等标准编制。

项目预算金额为 870 万元，对比《建设项目招标控制价汇总表》及《单项工程招标控制价汇总表》等内容，项目招标控制价为 847.43 万元，由此可知预算确定的投资额与项目实施工作任

务相匹配，该指标得满分。

## 2. 资金分配合理性：该指标 2 分，得 2 分。

依据项目实施方案及鲁山县发展和改革委员会《关于转发下达教育强国推进工程 2022 年中央预算内投资计划通知》（鲁发改〔2022〕29 号），项目预算资金分配依据充分，根据《建设项目招标控制价汇总表》、《单项工程招标控制价汇总表》、《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》等，资金分配额度合理，与项目实施内容相适应。因此依据评分标准，该指标得满分。

## 二、项目管理情况

管理类指标共包括 2 个二级指标，5 个三级指标，权重分 23 分，得分 17.49 分，得分率为 76.04%。主要考核项目资金管理及组织实施情况。各指标具体得分如下表：

项目管理指标得分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
1	B 管理	B1 资金管理	B101 资金到位率	3	0.41	13.58%
2			B102 预算执行率	5	5	100%
3			B103 资金使用合规性	5	3.75	75%
4		B2 组织实施	B201 管理制度健全性	5	5	100%
5			B202 制度执行有效性	5	3.33	66.7%
合 计				23	17.49	76.04%

### （一）资金管理

#### 1. 资金到位率：该指标 3 分，得 0.41 分。

依据鲁山县教育专项资金拨款申请表、财政国库支付中心支出结报单、财政国库支付结算凭证、记账凭证、项目资金明细账，鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目共到位中央预算内投资资金 118.12 万元，依据鲁山县发展和改革委员会《关于转发下达教育强国推进工程 2022 年中央预算内投资计划通知》（鲁发改〔2022〕29 号），项目预算资金 870 万元。资金到位率 = （实际到位资金 / 预算资金）\*100%=118.12/870\*100%=13.58%。因此，该指标得 0.41 分。

**2. 预算执行率：**该指标 5 分，得 5 分。

截至 2023 年 10 月 31 日，依据鲁山县教育专项资金拨款申请表、财政国库支付中心支出结报单、财政国库支付结算凭证、记账凭证、项目资金明细账，该项目财政资金实际支出金额 118.12 万元，财政资金实际到位金额 118.12 万元，预算执行率 = （实际支出资金 / 实际到位资金）× 100%=118.12/118.12\*100%=100%。因此，该指标得满分。

**3. 资金使用合规性：**该指标 5 分，得 3.75 分。

①依据鲁山县教育专项资金拨款申请表、财政国库支付中心支出结报单、财政国库支付结算凭证、记账凭证、项目资金明细账，2022 年 6 月 30 日支付鲁山县梁洼第一小学项目工程款 58 万元，2022 年 6 月 30 日支付鲁山县第三十五中学项目工程款 45 万元，2023 年 10 月 31 日支付鲁山县尧山第四小学项目工程款 15.12 万元，资金的拨付有完整的审批程序和手续，但存在部分

内容缺失现象，比如《鲁山县第三十五初级中学教师周转宿舍教育专项资金拨款审批表》、《鲁山县梁洼第一小学教师周转宿舍教育专项资金拨款审批表》的施工单位开户银行及施工单位开户银行账号缺少，扣 1.25 分。

② 预算资金 870 万元计划用于鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期），实际用于鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期），与符合项目预算批复及合同规定的用途。

③ 依据鲁山县教育专项资金拨款申请表、财政国库支付中心支出结报单、财政国库支付结算凭证、记账凭证、项目资金明细账，项目资金使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等规范性文件及单位财务管理制度的有关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （二）组织实施

### 1. 管理制度健全性：该指标 5 分，得 5 分。

经查看项目资料，项目单位出台了《鲁山县教育体育局关于落实校（园）长是校建工程质量第一责任人的若干意见》，制定财务管理制度、“三重一大”决策管理制度、《安全文明施工工地管理办法》及《学校建设项目实施规程》，明确了校建工程质量第一责任人责任、工地文明施工管理规定及实施规定，管理制度合法、合规、内容充实，具有可操作性。

### 2. 制度执行有效性：该指标 5 分，得 3.33 分。

经查看《鲁山县教育体育局关于呈报鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目实施方案的请示》（鲁教体〔2019〕238号）、《鲁山县发展和改革委员会关于对鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目实施方案的批复》（鲁发改〔2019〕70号）、《鲁山县发展和改革委员会关于转发下达教育强国推进工程2022年中央预算内投资计划的通知》（鲁发改〔2022〕29号）、鲁山县教育专项资金拨款申请表、财政国库支付中心支出结报单、财政国库支付结算凭证、记账凭证及项目资金明细账，项目申报、资金支付遵守相关法律法规和相关管理规定，资料齐全并及时归档。但是项目单位未就项目制定绩效目标及指标，未进行项目绩效监控评价及项目支出绩效自评，不符合绩效管理制度规定，缺少熊背八小工程监理资料、张官营十四小工程监理资料，缺少各单项工程设计合同等资料，缺少各个单项工程阶段性验收报告或鉴定书，缺少施工台账，张官营十四小施工合同未约定项目开工及竣工日期，张官营十四小、张良六小合同签订日期缺少等，项目监控、验收等资料不齐全，个别内容不规范，扣1.67分。

经查看项目监理资料中有关现场影像资料部分等，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### 三、项目成本情况

成本类指标共包括1个二级指标，1个三级指标，权重分10

分，得分 9.71 分，得分率为 100%。主要考核项目经济成本情况。指标具体得分如下表：

项目成本指标得分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
1	C 成本	C1 经济成本	C101 工程建设成本	10	9.71	97.1%
合 计				10	9.71	97.1%

### 1. 工程建设成本：该指标 10 分，得 9.71 分。

依据《鲁山县发展和改革委员会关于转发下达教育强国推进工程 2022 年中央预算内投资计划的通知》（鲁发改〔2022〕29 号），项目工程建设预算成本为 870 万元，其中梁洼一小工程建设预算成本为 175 万元，第三十五中工程建设预算成本为 105 万元，马楼二小工程建设预算成本为 88 万元，马楼四小工程建设预算成本为 53 万元，熊背八小工程建设预算成本为 53 万元，尧山四小工程建设预算成本为 88 万元，张官营三小工程建设预算成本为 132 万元，张官营十四小工程建设预算成本为 35 万元，张良十小工程建设预算成本 88 万元，张良六小工程建设预算成本为 53 万元。结合各单项工程招投标资料及项目施工合同，项目总体合同金额为 770.46 万元，满足 $\leq 870$  万元指标，其中梁洼一小合同金额为 115.92 万元，满足 $\leq 175$  万元指标；第三十五中合同金额为 91.79 万元，满足 $\leq 105$  万元指标；马楼二小合同金额为 84.6 万元，满足 $\leq 88$  万元指标；熊背八小合同金额为

52.75 万元，满足 $\leq 53$  万元指标；尧山四小合同金额为 85.94 万元，满足 $\leq 88$  万元指标；张官营三小合同金额为 112.7 万元，满足 $\leq 132$  万元指标；张良第六小学合同金额为 51.1 万元，满足 $\leq 53$  万元指标；张良第十小学合同金额为 86.22 万元，满足 $\leq 88$  万元指标；马楼四小合同金额为 54.19 万元，不满足 $\leq 53$  万元指标；张官营十四小合同金额为 35.25 万元，不满足 $\leq 35$  万元指标，因此依据评分标准扣除分数 =  $(54.19 - 53) / 53 / 1\% * 10\% * 1 + (35.25 - 35) / 35 / 1\% * 10\% * 1 = 0.29$  分。

#### 四、项目产出情况

产出类指标共包括 3 个二级指标，22 个三级指标，权重分 35 分，得分 21.65 分，得分率为 61.86%。主要考核项目产出数量、产出质量和产出时效情况。各指标具体得分如下表：

项目产出指标得分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
1	D 产出	D1 产出数量	D101 三十五中工程完工量	2.5	1.25	50%
2			D102 梁洼一小工程完工量	4	2	50%
3			D103 马楼二小工程完工量	2	2	100%
4			D104 马楼四小工程完工量	1	1	100%
5			D105 熊背八小工程完工量	1	0.5	50%
6			D106 尧山四小工程完工量	2	1	50%
7			D107 张官营三小工程完工量	3.5	1.75	50%

8			D108 张官营十四小工程完工量	1	0.25	25%
9			D109 张良六小工程完工量	1	0.5	50%
10			D110 张良十小工程完工量	2	1	50%
11		D2 产出质量	D201 三十五中工程质量验收合格率	1	1	100%
12			D202 梁洼一小工程质量验收合格率	1	1	100%
13			D203 马楼二小工程质量验收合格率	1	1	100%
14			D204 马楼四小工程质量验收合格率	1	1	100%
15			D205 熊背八小工程质量验收合格率	1	1	100%
16			D206 尧山四小工程质量验收合格率	1	1	100%
17			D207 张官营三小工程质量验收合格率	1	1	100%
18			D208 张管营十四小工程质量验收合格率	1	1	100%
19			D209 张良六小工程质量验收合格率	1	1	100%
20			D210 张良十小工程质量验收合格率	1	1	100%
21		D3 产出时效	D301 项目建设工期	2	0.4	20%
22			D302 项目款支付及时性	3	0	0%
合 计				35	21.65	61.86%

### （一）产出数量

依据项目实施单位提供的实施方案等项目实施资料以及通过现场调研，项目完成情况具体如下：

**1. 三十五中工程完工量：**该项指标 2.5 分，得 1.25 分。

依据项目资料可知，计划在第三十五中建设教师周转房 12

套，建筑面积 420 m<sup>2</sup>，经过现场调研得知，截止目前，该建设工程部分已完工，后续粉刷等配套工程未完工，因此该指标得 1.25 分。

**2. 梁洼一小工程完工量：**该项指标 4 分，得 2 分。

依据项目资料可知，计划在梁洼一小建设教师周转宿舍 20 套，建筑面积 700 m<sup>2</sup>，经过现场调研得知，截止目前，该建设工程部分已完工，后续粉刷等配套工程未完工，因此该指标得 2 分。

**3. 马楼二小工程完工量：**该项指标 2 分，得 2 分。

依据项目资料可知，计划在马楼二小建设教师周转宿舍 10 套，建筑面积 350 m<sup>2</sup>，经过现场调研得知，该工程建设任务已完成，因此该指标得满分。

**4. 马楼四小工程完工量：**该项指标 1 分，得 1 分。

依据项目资料可知，计划在马楼二小建设教师周转宿舍 6 套，建筑面积 210 m<sup>2</sup>，经过现场调研得知，该工程建设任务已完成，因此该指标得满分。

**5. 熊背八小工程完工量：**该项指标 1 分，得 0.5 分。

依据项目资料可知，计划在熊背八小建设教师周转宿舍 6 套，建筑面积 210 m<sup>2</sup>，经过现场调研得知，截止目前，该建设工程部分已完工，后续粉刷等配套工程未完工，因此该指标得 0.5 分。

**6. 尧山四小工程完工量：**该项指标 2 分，得 1 分。

依据项目资料可知，计划在尧山四小建设教师周转宿舍 10 套，建筑面积 350 m<sup>2</sup>，经过现场调研得知，截止目前，该建设工

程部分已完工，后续粉刷等配套工程未完工，因此该指标得 1 分。

**7. 张官营三小工程完工量：**该项指标 3.5 分，得 1.75 分。

依据项目资料可知，计划在张官营三小建设教师周转宿舍 15 套，建筑面积 525 m<sup>2</sup>，经过现场调研得知，截止目前，该建设工程部分已完工，后续粉刷等配套工程未完工，因此该指标得 1.75 分。

**8. 张官营十四小工程完工量：**该项指标 1 分，得 0.25 分。

依据项目资料可知，计划在张官营十四小建设教师周转宿舍 4 套，建筑面积 140 m<sup>2</sup>，经过现场调研得知，截止目前，该建设工程主体完工一半，其他工程未完成，因此该指标得 0.25 分。

**9. 张良六小工程完工量：**该项指标 1 分，得 0.5 分。

依据项目资料可知，计划在张良六小建设教师周转宿舍 6 套，建筑面积 210 m<sup>2</sup>，经过现场调研得知，截止目前，该建设工程部分已完工，后续粉刷等配套工程未完工，因此该指标得 0.5 分。

**10. 张良十小工程完工量：**该项指标 2 分，得 1 分。

依据项目资料可知，计划在张良十小建设教师周转宿舍 10 套，建筑面积 350 m<sup>2</sup>，经过现场调研得知，截止目前，该建设工程部分已完工，后续粉刷等配套工程未完工，因此该指标得 1 分。

## （二）产出质量

**1. 三十五中工程质量验收合格率：**该项指标 1 分，得 1 分。

依据项目资料可知，计划在第三十五中建设教师周转宿舍 12 套，建筑面积 420 m<sup>2</sup>，依据项目单位提供的现场验收影像等

资料及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为 100%，该指标得 1 分。

**2. 梁洼一小工程质量验收合格率：**该项指标 1 分，得 1 分。

依据项目资料可知，计划在梁洼一小建设教师周转宿舍 20 套，建筑面积 700 m<sup>2</sup>，依据项目单位提供的现场验收影像等资料及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为 100%，该指标得 1 分。

**3. 马楼二小工程质量验收合格率：**该项指标 1 分，得 1 分。

依据项目资料可知，计划在马楼二小建设教师周转宿舍 10 套，建筑面积 350 m<sup>2</sup>，依据项目单位提供的现场验收影像资料等及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为 100%，该指标得 1 分。

**4. 马楼四小工程质量验收合格率：**该项指标 1 分，得 1 分。

依据项目资料可知，计划在马楼四小建设教师周转宿舍 6 套，建筑面积 210 m<sup>2</sup>，依据项目单位提供的现场验收影像资料等及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为 100%，该指标得 1 分。

**5. 熊背八小工程质量验收合格率：**该项指标 1 分，得 1 分。

依据项目资料可知，计划在熊背八小建设教师周转宿舍 6 套，建筑面积 210 m<sup>2</sup>，经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为 100%，该指标得 1 分。

**6. 尧山四小工程质量验收合格率：**该项指标 1 分，得 1 分。

依据项目资料可知，计划在尧山四小建设教师周转宿舍 10 套，建筑面积 350 m<sup>2</sup>，依据项目单位提供的现场验收影像等资料及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为 100%，该指标得 1 分。

**7. 张官营三小工程质量验收合格率：**该项指标 1 分，得 1 分。

依据项目资料可知，计划在张官营三小建设教师周转宿舍 15 套，建筑面积 525 m<sup>2</sup>，依据项目单位提供的现场验收影像等资料及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为 100%，该指标得 1 分。

**8. 张官营十四小工程质量验收合格率：**该项指标 1 分，得 1 分。

依据项目资料可知，计划在张官营十四小建设教师周转宿舍 4 套，建筑面积 140 m<sup>2</sup>，经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为 100%，该指标得 1 分。

**9. 张良六小工程质量验收合格率：**该项指标 1 分，得 1 分。

依据项目资料可知，计划在张良六小建设教师周转宿舍 6 套，建筑面积 210 m<sup>2</sup>，依据项目单位提供的现场验收影像等资料及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为 100%，该指标得 1 分。

**10. 张良十小工程质量验收合格率：**该项指标 1 分，得 1 分。

依据项目资料可知，计划在张良十小建设教师周转宿舍 10 套，建筑面积 350 m<sup>2</sup>，依据项目单位提供的现场验收影像等资料及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为 100%，该指标得 1 分。

**（三）产出时效****1. 项目建设工期：**该指标 2 分，得 0.4 分。

依据项目资料，并通过现场调研，马楼第二小学、马楼第四小学建设工程于 2023 年 2 月开工，2023 年 8 月竣工，建设工期满足 ≤180 天标准，其余第三十五中学、梁洼一小、熊背八小、尧山四小、张官营三小、张官营十四小、张良六小、张良十小建设工程未如期完工，因此依据评分标准扣 1.6 分。

**2. 项目款支付及时性：**该指标 3 分，得 0 分。

经查看项目款支付资料，该项目于 2023 年 6 月 30 日分别支付河南省港灿建设集团有限公司项目工程款 103 万元，2023 年 10 月 31 日支付河南绿鼎建筑工程有限公司 15.12 万元。施工合同约定：合同生效后按工程进度付款，工程开工，全部主体完成，经验收合格后，付至合同价的 60%，内外粉刷完成，付至合同价的 75%，工程竣工验收合格后，付至合同价的 97%，剩余款项一年内付清。各项目完工及付款进度如下：

序号	支付内容	建设单位	施工单位	合同金额（万元）	完工进度	支付日期	支付金额（万元）	支付进度

鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目绩效评价报告

1	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）	鲁山县梁洼中心校（第一小学）	河南省港灿建设集团有限公司	115.92	未完工	2023/6/30	58	50.03%
2	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）	鲁山县第三十五中学	河南省港灿建设集团有限公司	91.79	未完工	2023/6/30	45	29.24%
3	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）	鲁山县马楼中心校（第二小学）	河南豫旺建筑工程有限公司	84.6	已竣工	---	0	49.02%
4	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）	鲁山县马楼中心校（第四小学）	河南石纳建设工程有限公司	54.19	已竣工	---	0	0%
5	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）	熊背中心校（第八小学）	河南华尧建设工程有限公司	52.75	未完工	---	0	0%
6	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）	尧山中心校（第四小学）	河南绿鼎建设工程有限公司	85.94	未完工	2023/10/31	15.12	17.59%
7	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）	张官营中心校（第三小学）	河南佰景建筑工程有限公司	112.7	主体完工	---	0	0%
8	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）	张官营中心校（第十四小学）	河南和泽远建设工程有限公司	35.25	主体完工一半	---	0	0%
9	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）	张良中心校（第六小学）	河南一朋建设工程有限公司	51.1	未完工	---	0	0%
10	鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）	张良中心校（第十小学）	河南伟亚建设工程有限公司	86.22	主体已完工	---	0	0%
合 计							118.12	

通过上表可知，鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目各单项工程均未及时支付项目工程款，因此依据评分标准不得分。

## 五、项目效益情况

效益类指标共包括 3 个二级指标，5 个三级指标，权重分 20 分，得分 15.33 分，得分率为 76.65%。主要考核经济效益、社会效益、满意度情况。各指标具体得分如下表：

项目效益指标得分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
1	E 效益	E1 经济效益	E101 促进相关产业发展	2	2	100%
2		E2 社会效益	E201 改善农村教师生活条件	4	2.4	60%
3			E202 稳定教师队伍	2	2	100%
4			E203 城乡教育均衡发展	2	2	100%
5		E3 满意度	E301 受益教师满意度	10	6.93	80.8%
合 计				20	15.33	76.65%

### （一）经济效益

**促进相关产业发展：**该项指标 2 分，得 2 分。

项目的实施有效增加了就业，为保障群众收入水平创造了条件；同时项目的设施，进一步提高了对建材、安装等材料的需求，有助于促进建材等相关产业的发展，是响应国家经济内循环发展战略的重要举措。在当前消费疲软，外部需求不足的环境下，项

目的实施对推动经济发展具有重要意义，因此该指标得满分。

## （二）社会效益

### 1. 改善农村教师生活条件：该项指标 4 分，得 2.4 分。

长期以来，农村教师生活条件比较艰苦，这也导致城乡教育发展不均衡，优秀教师留不住，教师队伍不稳定。项目的实施，将有效改善了偏远地区农村学校教师的居住环境和生活条件，解决了他们教育教学的后顾之忧，提升了教师的教学动力和幸福感。但是经过现场查看项目施工情况，除马楼二小及马楼四小工程竣工以外，企业工程均为完工，对改善整体教师生活条件效果一般，因此依据评分标准得 2.4 分。

### 2. 稳定教师队伍：该项指标 2 分，得 2 分。

项目的实施，将建设大量屋内整洁、生活设施齐全的教师宿舍，有效改变了农村艰苦地区学校教师破烂旧的生活环境，创造了便利的生活条件，大大提升了对年轻教师、优秀教师的吸引力。相比以往，随着项目的实施，现在教师离职率、调动率显著降低，给予了教师扎根下来的希望与动力，有效稳定了教师队伍。

### 3. 城乡教育均衡发展：该项指标 2 分，得 2 分。

长期以来都存在着城乡教育发展差距较大的问题，优秀老师、年轻老师往县城调动，导致农村教学质量下降。农村教育教学设施落后，比不上县城先进的教学设施。项目的实施，有效保持了教师队伍的稳定，为教学质量的提高、城乡教育的均衡发展做出了积极的贡献。

### （三）满意度

#### 1. 受益教师满意度：该项指标 10 分，得 6.93 分。

按照项目实际情况，评价组对受益农村教师以及相关工作人员进行了问卷调查，发放调查问卷 25 份，收回有效问卷 25 份，分析计算得出农村边远艰苦地区学校教师满意度为 80.8% < 90%（详见附件五满意度调查问卷分析报告），因此该项指标 =  $(80.8\% - 60\%) / 30\% * 10 = 6.93$  分。

## 附件三 项目绩效评价指标体系评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	评分依据	评分标准	得分情况及扣分原因
1	决策	项目立项	立项依据充分性（1分）	项目立项依据充分	2	2	<p>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复</p>	要素①②③④⑤分别占20%权重分，符合对应要素得相应权重分。	根据《教育部、国家发改委关于印发“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》（发改社会〔2021〕671号）、《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》（国发〔2012〕48号）、中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》、教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划（2019-2020年）的通知》（教督厅〔2019〕1号）、《河南省农村教师周转宿舍建设实施方案》、《河南省农村教师周转宿舍建设规划（2020-2022）》、《平顶山市教育体育局 平顶山市财政局关于做好农村教师周转宿舍建设工作的通知》（平教体发规〔2020〕7号）、《鲁山县发展和改革委员会关于转发下达教育强国推进工程2022年中央预算内投资计划的通知》（鲁发改〔2022〕29号）等文件要求设立了本项目，项目政策依据充分，立项程序规范。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，项目立项与县教育体育局职责范围相符，属于部门履职所需。依据《鲁山县发展和改革委员会关于转发下达教育强国

									推进工程 2022 年中央预算内投资计划的通知》（鲁发改〔2022〕29 号）等有关规定，本项目为中央预算内投资项目，为公益性项目，属于公共财政支持范围，《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49 号）等有关规定，本项目符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。
2			立项程序规范性 (1 分)	项目立项程序规范	2	2	①按照规定程序申请设立； ②审批文件、材料符合要求； ③经过必要可行性研究论证、风险评估、集体决策	要素①②③分别占 1/3 权重分，符合对应要素得相应权重分	针对该项目，2019 年 8 月 15 日，鲁山县教育体育局向鲁山县发展和改革委员会呈报关于《鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目实施方案的请示》（鲁教体〔2019〕238 号）；鲁山县发展和改革委员会于 2019 年 8 月 16 日对该项目进行批复（鲁发改〔2019〕70 号），明确了项目名称、项目实施地点、项目投资及资金来源、建设规模与内容、招标初步方案等。另批复内容规定：本审批文件有效期限为 2 年，自审批之日起计算。在审批文件有效期内未开工建设项目的，应在审批文件有效期届满 30 日前向我委申请延期。项目在审批文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本审批文件自动失效。根据上述规定，审批文件有效期截止 2021 年 8 月 16 日，经查看项目实施资料，项目于 2021 年未开工建设，也未提出延期，故上述审批文件失效。依据 2022 年 4 月 27 日鲁山县发展和改革委员会《关于转发下达教育强国推进工程 2022 年中央预算内投资计划通知》（鲁发改〔2022〕29 号），鲁山县边远艰苦地区农村学校教

									师周转宿舍建设（二期）项目被重新立项实施。综上所述，该项目立项符合国家相关政策，按照规定程序申请设立，立项资料及上级部门批复文件完整，经过了必要的集体决策。
3	绩效管理	绩效目标合理性（2分）	绩效目标合理且与项目内容具有相关性	2	2	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性； ③项目绩效目标能否体现“产出”与“效果”； ④是否与预算确定的项目投资额或资金相匹配。	要素①②③④分别占25%权重分，符合对应要素得相应权重分。	依据项目单位提供的项目资料及经过现场调研，预算单位按照《鲁山县财政局关于印发〈鲁山县县级预算绩效管理办法〉等6个办法的通知》（鲁财字〔2021〕101号）文件规定，制定了年度项目绩效目标，绩效目标真实反映了项目实施内容；所制定绩效目标体现了项目产出及效益情况；对比《建设项目招标控制价汇总表》及《单项工程招标控制价汇总表》，绩效目标与项目预算投资额相匹配，因此该指标得满分。	
4		绩效指标明确性（2分）	绩效指标细化、清晰、可衡量	2	2	①绩效指标全面准确； ②三级指标与二级指标的设置相匹配、可衡量； ③三级指标的指标赋值科学、合理。	要素①②③分别占1/3权重分，符合对应要素得相应权重分。	依据项目单位提供的项目绩效目标表及经过现场调研，预算单位制定的项目绩效指标全面、准确，能够全面反映项目内容；三级指标得设置与二级指标相匹配；三级指标的赋值明确、合理、可衡量，能够准确反映项目产出情况，易于考核，因此该指标得满分。	
5		资金投入	预算编制科学性（2分）	预算编制科学	2	2	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资	要素①②③④分别占25%权重分，符合对应要素得相应权重分。	依据鲁山县教体局十个小学周转房工程招标工程量清单及鲁山县发展和改革委员会《关于转发下达教育强国推进工程2022年中央预算内投资计划通知》（鲁发改〔2022〕29号）有关鲁山县农村学校教师周转宿舍建设2022年中央预算内投资计划表，预算内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013等标准编制。 项目预算金额为870万元，对比《建设项目招标控制价汇总表》及《单项工程招标

							额或资金量是否与工作 任务相匹配。		控制价汇总表》等内容，项目招标控制价为 847.43 万元，由此可知预算确定的投资额 与项目实施工作任务相匹配，该指标得满 分。
6			资金分配 合理性 (2分)	项目预算 资金分配 有测算依 据	2	2	①预算资金分配依据是 否充分； ②资金分配额度是否合 理，与项目实施内容相适 应。	要素①②分别占 50%权重分，符 合对应要素得相应权重分。	依据鲁山县发展和改革委员会《关于转发下 达教育强国推进工程 2022 年中央预算内投 资计划通知》（鲁发改〔2022〕29 号）， 项目预算资金分配依据充分，根据《建设项 目招标控制价汇总表》、《单项工程招标控 制价汇总表》、《分部分项工程和单价措施 项目清单与计价表》等，资金分配额度合理， 与项目实施内容相适应。因此依据评分标 准，该指标得满分。
7	管理	资金管理	资金到位 率(3分)	100%	3	0.41	资金到位率=(实际到位 资金/预算资金)*100%。	资金到位率 100%得满分，否则根 据项目资金的实际到位率计算得 分。	依据鲁山县教育专项资金拨款申请表、 财政国库支付中心支出结报单、财政国库支 付结算凭证、记账凭证、项目资金明细账， 鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿 舍建设（二期）项目共到位中央预算内投资 资金 118.12 万元，依据鲁山县发展和改革 委员会《关于转发下达教育强国推进工程 2022 年中央预算内投资计划通知》（鲁发 改〔2022〕29 号），项目预算资金 870 万 元。资金到位率=(实际到位资金/预算资金) *100%=118.12/870*100%=13.58%。因此，该 指标得 0.41 分。
8			预算执行 率(5分)	100%	5	5	预算执行率=(实际支出 资金/实际到位资金)× 100%，实际支出资金：一 定时期（本年度或项目 期）内项目实际拨付的资	根据项目资金的预算执行率计算 得分	截至 2023 年 10 月 31 日，依据鲁山县 教育专项资金拨款申请表、财政国库支付中 心支出结报单、财政国库支付结算凭证、记 账凭证、项目资金明细账，该项目财政资金 实际支出金额 118.12 万元，财政资金实际 到位金额 118.12 万元，预算执行率=(实际 支出资金/实际到位资金)×

							金。		100%=118.12/118.12*100%=100%。因此，该指标得满分。
9			资金使用合规性 (5分)	资金使用合规	5	3.75	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>要素①②③④分别占25%权重分，符合对应要素得相应权重分，其中如果存在第④项情形，此指标不得分。</p>	<p>①依据鲁山县教育专项资金拨款申请表、财政国库支付中心支出结报单、财政国库支付结算凭证、记账凭证、项目资金明细账，2022年6月30日支付鲁山县梁洼第一小学项目工程款58万元，2022年6月30日支付鲁山县第三十五中学项目工程款45万元，2023年10月31日支付鲁山县尧山第四小学项目工程款15.12万元，资金的拨付有完整的审批程序和手续，但存在部分内容缺失现象，比如《鲁山县第三十五初级中学教师周转宿舍教育专项资金拨款审批表》、《鲁山县梁洼第一小学教师周转宿舍教育专项资金拨款审批表》的施工单位开户银行及施工单位开户银行账号缺少，扣1.25分。</p> <p>②预算资金870万元计划用于鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期），实际用于鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期），与符合项目预算批复及合同规定的用途。</p> <p>③依据鲁山县教育专项资金拨款申请表、财政国库支付中心支出结报单、财政国库支付结算凭证、记账凭证、项目资金明细账，项目资金使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等规范性文件及单位财务管理制度的有关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>

10			管理制度健全性 (5分)	管理制度健全	5	5	①已制定或具有相应的财务、业务管理等制度； ②管理制度全面、合法、合规、完整，具有可操作性；	要素①②分别占50%权重分，符合对应要素得相应权重分。	经查看项目资料，项目单位出台了《鲁山县教育体育局关于落实校（园）长是校建工程质量第一责任人的若干意见》，制定财务管理制度、“三重一大”决策制度、《安全文明施工工地管理办法》及《学校建设项目实施规程》等，明确了校建工程质量第一责任人责任、工地文明施工管理规定及实施规定，管理制度合法、合规、内容充实，具有可操作性。
11		组织 实施	制度执行有效性 (5分)	制度执行有效	5	3.33	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	要素①②③④分别占25%权重分，符合对应要素得相应权重分。	经查看《鲁山县教育体育局关于呈报鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目实施方案的请示》（鲁教体〔2019〕238号）、《鲁山县发展和改革委员会关于对鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目实施方案的批复》（鲁发改〔2019〕70号）、《鲁山县发展和改革委员会关于转发下达教育强国推进工程2022年中央预算内投资计划的通知》（鲁发改〔2022〕29号）、鲁山县教育专项资金拨款申请表、财政国库支付中心支出结报单、财政国库支付结算凭证、记账凭证及项目资金明细账，项目申报、资金支付遵守相关法律法规和相关管理规定，资料齐全并及时归档。但是项目单位未就项目制定绩效目标及指标，未进行项目绩效监控评价及项目支出绩效自评，不符合绩效管理制度规定，缺少熊背八小工程监理资料、张官营十四小工程监理资料，缺少各单项工程设计合同等资料，缺少各个单项工程阶段性验收报告或鉴定书，缺少施工台账，张官营十四小施工合同未约定项目开工及竣工日期，张官营十四小、张良六小合同签订日期缺少等，项目监控、验收等资料不齐全，

									<p>个别内容不规范，扣 1.67 分。</p> <p>经查看项目监理资料中有关现场影像资料部分等，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。</p>
12	成本	经济成本	工程建设成本 (10分)	≤870万元	10	9.71	<p>工程建设总成本是否 ≤ 870 万元。其中梁洼一小工程建设成本是否 ≤ 175 万元，第三十五中工程建设成本是否 ≤ 105 万元，马楼二小工程建设成本是否 ≤ 88 万元，马楼四小工程建设成本是否 ≤ 53 万元，熊背八小工程建设成本是否 ≤ 53 万元，尧山四小工程建设成本是否 ≤ 88 万元，张官营三小工程建设成本是否 ≤ 132 万元，张官营十四小工程建设成本是否 ≤ 35 万元，张良十小工程建设成本是否 ≤ 88 万元，张良六小工程建设成本是否 ≤ 53 万元。</p>	<p>工程建设总成本 ≤ 870 万元，同时梁洼一小工程建设成本 ≤ 175 万元得 1 分；第三十五中工程建设成本 ≤ 105 万元得 1 分；马楼二小工程建设成本 ≤ 88 万元得 1 分；马楼四小工程建设成本 ≤ 53 万元得 1 分；熊背八小工程建设成本 ≤ 53 万元得 1 分；尧山四小工程建设成本 ≤ 88 万元得 1 分；张官营三小工程建设成本 ≤ 132 万元得 1 分；张官营十四小工程建设成本 ≤ 35 万元得 1 分；张良十小工程建设成本 ≤ 88 万元得 1 分；张良六小工程建设成本 ≤ 53 万元得 1 分；当项目实际总成本或单项成本超出 1%，扣 10%权重分，扣完为止。</p>	<p>依据《鲁山县发展和改革委员会关于转发下达教育强国推进工程 2022 年中央预算内投资计划的通知》（鲁发改〔2022〕29 号），项目工程建设预算成本为 870 万元，其中梁洼一小工程建设预算成本为 175 万元，第三十五中工程建设预算成本为 105 万元，马楼二小工程建设预算成本为 88 万元，马楼四小工程建设预算成本为 53 万元，熊背八小工程建设预算成本为 53 万元，尧山四小工程建设预算成本为 88 万元，张官营三小工程建设预算成本为 132 万元，张官营十四小工程建设预算成本为 35 万元，张良十小工程建设预算成本 88 万元，张良六小工程建设预算成本为 53 万元。结合各单项工程招标投标资料及项目施工合同，项目总体合同金额为 770.46 万元，满足 ≤ 870 万元指标，其中梁洼一小合同金额为 115.92 万元，满足 ≤ 175 万元指标；第三十五中合同金额为 91.79 万元，满足 ≤ 105 万元指标；马楼二小合同金额为 84.6 万元，满足 ≤ 88 万元指标；熊背八小合同金额为 52.75 万元，满足</p>

									<p>≤53万元指标；尧山四小合同金额为85.94万元，满足≤88万元指标；张官营三小合同金额为112.7万元，满足≤132万元指标；张良第六小学合同金额为51.1万元，满足≤53万元指标；张良第十小学合同金额为86.22万元，满足≤88万元指标；马楼四小合同金额为54.19万元，不满足≤53万元指标；张官营十四小合同金额为35.25万元，不满足≤35万元指标，因此依据评分标准扣除分数=(54.19-53)/53/1%*10%*1+(35.25-35)/35/1%*10%*1=0.29分。</p>
13	产出	产出数量	三十五中工程完工量	100%	2.5	1.25	建设周转房套数是否≥12套，建筑面积是否≥420m <sup>2</sup>	<p>①建设周转宿舍套数≥12套（2分）否则按照实际完成情况*权重分值得分。 ②建筑面积≥420m<sup>2</sup>（1分）否则按照实际完成情况*权重分值得分。</p>	<p>依据项目资料可知，计划在第三十五中建设教师周转房12套，建筑面积420m<sup>2</sup>，经过现场调研得知，截止目前，该建设工程部分已完工，后续粉刷等配套工程未完工，因此该指标得1.25分。</p>
14			梁洼一小工程完工量	100%	4	2	建设周转房套数是否≥20套，建筑面积是否≥700m <sup>2</sup>	<p>①建设周转宿舍套数≥20套（3分）否则按照实际完成情况*权重分值得分。 ②建筑面积≥700m<sup>2</sup>（2分）否则按照实际完成情况*权重分值得分。</p>	<p>依据项目资料可知，计划在梁洼一小建设教师周转宿舍20套，建筑面积700m<sup>2</sup>，经过现场调研得知，截止目前，该建设工程部分已完工，后续粉刷等配套工程未完工，因此该指标得2分。</p>

15			马楼二小工程完工量	100%	2	2	建设周转宿舍套数是否≥10套,建筑面积是否≥350 m <sup>2</sup>	①建设周转宿舍套数≥10套(1.5分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。 ②建筑面积≥350 m <sup>2</sup> (1分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。	依据项目资料可知,计划在马楼二小建设教师周转宿舍10套,建筑面积350 m <sup>2</sup> ,经过现场调研得知,该工程建设任务已完成,因此该指标得满分。
16			马楼四小工程完工量	100%	1	1	建设周转宿舍套数是否≥6套,建筑面积是否≥210 m <sup>2</sup>	①建设周转宿舍套数≥6套(1分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。 ②建筑面积≥210 m <sup>2</sup> (0.5分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。	依据项目资料可知,计划在马楼四小建设教师周转宿舍6套,建筑面积210 m <sup>2</sup> ,依据项目单位提供的现场验收影像资料等及经过工作组现场调研得知,该建设工程已通过阶段性验收,因此截止目前,该工程质量验收合格率为100%,该指标得满分。
17			熊背八小工程完工量	100%	1	0.5	建设周转宿舍套数是否≥6套,建筑面积是否≥210 m <sup>2</sup>	①建设周转宿舍套数≥6套(1分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。 ②建筑面积≥210 m <sup>2</sup> (0.5分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。	依据项目资料可知,计划在熊背八小建设教师周转宿舍6套,建筑面积210 m <sup>2</sup> ,经过现场调研得知,截止目前,该建设工程部分已完工,后续粉刷等配套工程未完工,因此该指标得0.5分。
18			尧山四小工程完工量	100%	2	1	建设周转宿舍套数是否≥10套,建筑面积是否≥350 m <sup>2</sup>	①建设周转宿舍套数≥10套(1.5分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。 ②建筑面积≥350 m <sup>2</sup> (1分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。	依据项目资料可知,计划在尧山四小建设教师周转宿舍10套,建筑面积350 m <sup>2</sup> ,经过现场调研得知,截止目前,该建设工程部分已完工,后续粉刷等配套工程未完工,因此该指标得1分。

19		张官营三小工程完工量	100%	3.5	1.75	建设周转宿舍套数是否≥15套,建筑面积是否≥525 m <sup>2</sup>	①建设周转宿舍套数≥15套(2.5分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。 ②建筑面积≥525 m <sup>2</sup> (1.5分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。	依据项目资料可知,计划在张官营三小建设教师周转宿舍15套,建筑面积525 m <sup>2</sup> ,经过现场调研得知,截止目前,该建设工程部分已完工,后续粉刷等配套工程未完工,因此该指标得1.75分。
20		张管营十四小工程完工量	100%	1	0.25	建设周转宿舍套数是否≥4套,建筑面积是否≥140 m <sup>2</sup>	①建设周转宿舍套数≥4套(0.5分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。 ②建筑面积≥140 m <sup>2</sup> (0.5分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。	依据项目资料可知,计划在张官营十四小建设教师周转宿舍4套,建筑面积140 m <sup>2</sup> ,经过现场调研得知,截止目前,该建设工程主体完工一半,其他工程未完成,因此该指标得0.25分。
21		张良六小工程完工量	100%	1	0.5	建设周转宿舍套数是否≥6套,建筑面积是否≥210 m <sup>2</sup>	①建设周转宿舍套数≥6套(1分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。 ②建筑面积≥210 m <sup>2</sup> (0.5分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。	依据项目资料可知,计划在张良六小建设教师周转宿舍6套,建筑面积210 m <sup>2</sup> ,经过现场调研得知,截止目前,该建设工程部分已完工,后续粉刷等配套工程未完工,因此该指标得0.5分。
22		张良十小工程完工量	100%	2	1	建设周转宿舍套数是否≥10套,建筑面积是否≥350 m <sup>2</sup>	①建设周转宿舍套数≥10套(1.5分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。 ②建筑面积≥350 m <sup>2</sup> (1分)否则按照实际完成情况*权重分值得分。	依据项目资料可知,计划在张良十小建设教师周转宿舍10套,建筑面积350 m <sup>2</sup> ,经过现场调研得知,截止目前,该建设工程部分已完工,后续粉刷等配套工程未完工,因此该指标得1分。

23	产 出 质 量	三十五中工程质量验收合格率	100%	1	1	三十五中教师周转宿舍建设内容是否按照政策规定的内容及标准施工。	按照标准施工，验收合格率100%得满分，否则按验收合格率计算得分。	依据项目资料可知，计划在第三十五中建设教师周转宿舍12套，建筑面积420m <sup>2</sup> ，依据项目单位提供的现场验收影像等资料及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为100%，该指标得1分。
24		梁洼一小工程质量验收合格率	100%	1	1	梁洼一小教师周转宿舍建设内容是否按照政策规定的内容及标准施工。	按照标准施工，验收合格率100%得满分，否则按验收合格率计算得分。	依据项目资料可知，计划在梁洼一小建设教师周转宿舍20套，建筑面积700m <sup>2</sup> ，依据项目单位提供的现场验收影像等资料及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为100%，该指标得1分。
25		马楼二小工程质量验收合格率	100%	1	1	马楼二小教师周转宿舍建设内容是否按照政策规定的内容及标准施工。	按照标准施工，验收合格率100%得满分，否则按验收合格率计算得分。	依据项目资料可知，计划在马楼二小建设教师周转宿舍10套，建筑面积350m <sup>2</sup> ，依据项目单位提供的现场验收影像资料等及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为100%，该指标得1分。
26		马楼四小工程质量验收合格率	100%	1	1	马楼四小教师周转宿舍建设内容是否按照政策规定的内容及标准施工。	按照标准施工，验收合格率100%得满分，否则按验收合格率计算得分。	依据项目资料可知，计划在马楼四小建设教师周转宿舍6套，建筑面积210m <sup>2</sup> ，依据项目单位提供的现场验收影像资料等及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为100%，该指标得1分。

27			熊背八小工程质量验收合格率	100%	1	1	熊背八小教师周转宿舍建设内容是否按照政策规定的内容及标准施工。	按照标准施工，验收合格率100%得满分，否则按验收合格率计算得分。	依据项目资料可知，计划在熊背八小建设教师周转宿舍6套，建筑面积210m <sup>2</sup> ，经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为100%，该指标得1分。
28			尧山四小工程质量验收合格率	100%	1	1	尧山四小教师周转宿舍建设内容是否按照政策规定的内容及标准施工。	按照标准施工，验收合格率100%得满分，否则按验收合格率计算得分。	依据项目资料可知，计划在尧山四小建设教师周转宿舍10套，建筑面积350m <sup>2</sup> ，依据项目单位提供的现场验收影像等资料及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为100%，该指标得1分。
29			张官营三小工程质量验收合格率	100%	1	1	张官营三小教师周转宿舍建设内容是否按照政策规定的内容及标准施工。	按照标准施工，验收合格率100%得满分，否则按验收合格率计算得分。	依据项目资料可知，计划在张官营三小建设教师周转宿舍15套，建筑面积525m <sup>2</sup> ，依据项目单位提供的现场验收影像等资料及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为100%，该指标得1分。
30			张官营十四小工程质量验收合格率	100%	1	1	张官营十四小教师周转宿舍建设内容是否按照政策规定的内容及标准施工。	按照标准施工，验收合格率100%得满分，否则按验收合格率计算得分。	依据项目资料可知，计划在张官营十四小建设教师周转宿舍4套，建筑面积140m <sup>2</sup> ，经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为100%，该指标得1分。
31			张良六小工程质量验收合格率	100%	1	1	张良六小教师周转宿舍建设内容是否按照政策规定的内容及标准施工。	按照标准施工，验收合格率100%得满分，否则按验收合格率计算得分。	依据项目资料可知，计划在张良六小建设教师周转宿舍6套，建筑面积210m <sup>2</sup> ，依据项目单位提供的现场验收影像等资料及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为100%，该指标得1分。

32	产出时效	张良十小工程质量验收合格率	100%	1	1	张良十小教师周转宿舍建设内容是否按照政策规定的内容及标准施工。	按照标准施工，验收合格率100%得满分，否则按验收合格率计算得分。	依据项目资料可知，计划在张良十小建设教师周转宿舍10套，建筑面积350m <sup>2</sup> ，依据项目单位提供的现场验收影像等资料及经过工作组现场调研得知，该建设工程已通过阶段性验收，因此截止目前，该工程质量验收合格率为100%，该指标得1分。
33		项目建设工期	≤180天	2	0.4	项目建设工期是否≤180天。	十个项目建设工期均≤180天得满分，每一个单项工程超出工期规定，按分值权重的10%扣除。	依据项目资料，并通过现场调研，马楼第二小学、马楼第四小学建设工程于2023年2月开工，2023年8月竣工，建设工期满足≤180天标准，其余第三十五中学、梁洼一小、熊背八小、尧山四小、张官营三小、张官营十四小、张良六小、张良十小建设工程未如期完工，因此依据评分标准扣1.6分。
34		项目款支付及时性	100%	3	0	项目款是否按合同约定时间及时支付。	全部项目在规定时间内及时支付项目款得满分，未在规定时间内及时支付的，按每个项目的实际支付进度计算得分。	经查看项目款支付资料，该项目于2023年6月30日分别支付河南省港灿建设集团有限公司项目工程款103万元，2023年10月31日支付河南绿鼎建筑工程有限公司15.12万元。施工合同约定：合同生效后按工程进度付款，工程开工，全部主体完成，经验收合格后，付至合同价的60%，内外粉刷完成，付至合同价的75%，工程竣工验收合格后，付至合同价的97%，剩余款项一年内付清。通过上表可知，鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目各单项工程均为及时支付项目工程款，因此依据评分标准不得分。

35	效益	经济效益	促进相关产业发展	有效	2	2	项目实施是否有效促进相关产业发展，为经济内循环增添助力。	效果明显得指标值 100%-80%分数；效果一般得指标值 80%-60%分数；效果不明显得指标值 60%以下分数。	项目的实施有效增加了就业，为保障群众收入水平创造了条件；同时项目的设施，进一步提高了对建材、安装等材料的需求，有助于促进建材等相关产业的发展，是响应国家经济内循环发展战略的重要举措。在当前消费疲软，外部需求不足的环境下，项目的实施对推动经济发展具有重要意义，因此该指标得满分。
36		社会效益	改善农村教师生活条件	有效	4	2.4	项目实施是否有效改善农村教师生活条件。	效果明显得指标值 100%-80%分数；效果一般得指标值 80%-60%分数；效果不明显得指标值 60%以下分数。	长期以来，农村教师生活条件比较艰苦，这也导致城乡教育发展不均衡，优秀教师留不住，教师队伍不稳定。项目的实施，将有效改善了偏远地区农村学校教师的居住环境和生活条件，解决了他们教育教学的后顾之忧，提升了教师的教学动力和幸福感。但是经过现场查看项目施工情况，除马楼二小及马楼四小工程竣工以外，企业工程均为完工，对改善整体教师生活条件效果一般，因此依据评分标准得 2.4 分。
37		社会效益	稳定教师队伍	有效	2	2	项目的实施是否有效稳定教师队伍。	效果明显得指标值 100%-80%分数；效果一般得指标值 80%-60%分数；效果不明显得指标值 60%以下分数。	项目的实施，将建设大量屋内整洁、生活设施齐全的教师宿舍，有效改变了农村艰苦地区学校教师破烂旧的生活环境，创造了便利的生活条件，大大提升了对年轻教师、优秀教师的吸引力。相比以往，随着项目的实施，现在教师离职率、调动率显著降低，给予了教师扎根下来的希望与动力，有效稳定了教师队伍。

38		城乡教育均衡发展	有效	2	2	项目的实施有效促进城乡教育均衡发展	效果明显得指标值 100%-80%分数；效果一般得指标值 80%-60%分数；效果不明显得指标值 60%以下分数。	长期以来都存在着城乡教育发展差距较大的问题，优秀老师、年轻老师往县城调动，导致农村教学质量下降。农村教育教学设施落后，比不上县城先进的教学设施。项目的实施，有效保持了教师队伍的稳定，为教学质量的提高、城乡教育的均衡发展做出了积极的贡献。
39	满意度	受益教师满意度	≥90%	10	6.93	受益教师对项目实施是否满意	受益教师对项目实施效果满意度 ≥90%得满分；满意度 <60%不得分，满意度在 60%-90%之间，该项得分=【（实际满意度-60%）/30%】×满意度分值	按照项目实际情况，评价组对受益农村教师以及相关工作人员进行了问卷调查，发放调查问卷 25 份，收回有效问卷 25 份，分析计算得出农村边远艰苦地区学校教师满意度为 80.8%<90%（详见附件五满意度调查问卷分析报告），因此该项指标 =（80.8%-60%）/30%*10=6.93 分。
总 分							76.18	
评价等级							中	

## 附件四 满意度调查问卷分析报告

### 一、调研对象与调研内容

#### （一）调研对象

本次调研对象为鲁山县边远艰苦地区农村学校教师以及项目相关人员。

#### （二）调研内容

（1）基本问题：身份（是否脱贫户），性别，年龄，是否了解鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目。

（2）满意度问题：对鲁山县农村教师周转宿舍建设情况满意度，对项目实施后教师的生活条件改善情况满意度，对项目实施后教师队伍稳定情况满意度，对项目实施后城乡教育差距缩小情况满意度，对项目实施后教学环境的改善情况满意度。

### 二、调研方法与抽样方式

针对上述调研对象开展问卷调查，本次问卷调查采用简单随机抽样的方式。

### 三、问卷的发放和回收


经对鲁山县边远艰苦地区农村学校教师以及项目相关人员进行问卷调查，发放调查问卷 25 份，收回有效问卷 25 份。本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

## 四、调研内容分析

第 1 题 您的身份：[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
学校老师	18	 72%
企业人员	5	 20%
单位人员	2	 8%
本题有效填写人次	25	

第 2 题 您的性别：[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
男	10	 40%
女	15	 60%
本题有效填写人次	25	

第 3 题 您的年龄段是：[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
18 岁以下	0	0%
18-30 岁	5	 20%
31-60 岁	17	 68%
60 岁以上	3	 12%
本题有效填写人次	25	

第 4 题 您是否了解鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）项目？

[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
了解	20	 80%
没关注过	5	 20%

没见过，不了解	0	
本题有效填写人次	25	

第 5 题 您对鲁山县农村教师周转宿舍建设情况是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	17	64%
比较满意	3	12%
不太满意	5	20%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	25	




第 6 题 您对项目实施后教师的生活条件改善情况是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	15	60%
比较满意	3	12%
不太满意	7	28%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	25	




第 7 题 您对项目实施后教师队伍稳定情况是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	16	64%
比较满意	4	16%
不太满意	5	20%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	25	

第 8 题 您对项目实施后城乡教育差距缩小情况是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	15	 60%
比较满意	6	 24%
不太满意	4	 16%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	25	

第 9 题 您对项目实施后教学环境的改善情况是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	15	 60%
比较满意	7	 28%
不太满意	3	 12%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	25	

## 五、调研结果

本次调研，鲁山县边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设（二期）教师综合满意度为 80.8%，综合满意度较高。

## 附件五 现场调研照片







